

## 3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

|    |   |  |                     |
|----|---|--|---------------------|
| 1  | Ревизия и ремонт оборудования систем отопления (трубопроводы, запорная арматура, фланцевые соединения, фильтры грубой очистки и т. д.)  | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 2  | Ревизия и изоляция трубопроводов.   | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 3  | Проверка запорной арматуры, плотности сальниковых уплотнений, наличие теплоизоляции.  | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 4  | Гермитизация вводов инженерных коммуникаций   | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 5  | Гидропромывка системы отопления и трубопроводов тепловых сетей  | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 6  | Гидравлическое испытание системы отопления и трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов в границах балансовой принадлежности и внутренней системы теплоснабжения 0,6 Мпа | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 7  | Утепление зданий  | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 8  | Проведение исследования труб, кранов газопровода, относящихся к местам общего пользования   | Начальник РЭС в п.Локоть<br>филиал АО «Газпром<br>газораспределение<br>Брянск» Восточный<br>Уксусов К.А. |                     |
| 9  | Осмотр вентканалов и дымоходов  | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  | 6-10 июля<br>2025г. |
| 10 | Установка и поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики(манометры, термометры и т. д.)   | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 11 | Установка расчетных элементов   | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |
| 12 | Замена задвижки на вводе в дом на трубопроводе тепловых сетей   | Мастер ООО «Домоуправление»<br>Богатищев Ю.Э.  |                     |